

H30/12/31
現在

飯山市井出川災害 治山工事(H29災関治山・H30復旧治山)の進捗状況 及び将来計画

【◆H29災害関連緊急治山 第1-2号工事】
《平穩土建(株)》
ボーリング暗渠工(1群)、水路工、河道開削、
排水路工(Bブロック末端)
【⇒工事完成(H30.10月下旬)】



災害発生直後
(H29.5月下旬)
状況写真



【◆H29災害関連緊急治山 第1-1号工事】
《(株)フクザワコーポレーション》
谷止工(大型コンクリートブロック)
L=45.64m H=9.90m
【⇒本堤工事完成(H30.11月上旬)】

【◆将来計画】
谷止工 側壁・水叩・垂直壁

【◆H30復旧治山 第16号工事】
《(有)共進建設》
仮設根固工(袋材) 650袋
■H30.12月下旬現在の進捗:
袋材作成中、仮設道路延伸作業中
■今後の予定: ~H31.8月の完成を目標



仮設根固工 施工箇所



将来計画谷止工

【◆将来計画】
河道開削・湛水池埋土
集水井工・暗渠工



将来計画谷止工



凡 例	
—	H29工事
—	H30工事
—	将来計画

0m 100m 200m 300m

1:5,000 (A3)