

飯山市立城北小学校の建設スケジュール等について

1. これまでの経過

- 5月9日 入札公告 建築一式・電気・管の市内登録業者による特定建設工事共同企業体（特定JV）を募集し、4事業者の登録あり
- 6月27日 入札 （結果不落）
- 6月28日～7月5日 不落になった要因分析及び今後の対応検討
- 7月6日～7日 理事者協議
- 7月10日～ 設計書の見直し及び再積算

2. 検討結果による対応方針

【要因分析の結果】

- 現在の情勢や今後も引き続き想定される人手不足や資材不足、物価高騰などの影響による対応が必要と考えられる。
- 安全安心な校舎建設における特殊構造や現場条件への更なる配慮が必要と考えられる。

(方針1)発注工期の見直し（令和7年2月→令和7年7月）

- ・仮設、職人の確保及び資材の調達に要する工期の増
- ・特殊構造（屋根、断熱材）の調達、施工に要する工期の増
- ・入札不調による工期の増

(方針2)設計価格の増額

- ・建設機械の見直しによる金額の増
- ・工期延長により発生する現場管理費等の金額の増

3. これからの予定

- 7月31日 議会へ債務負担行為変更（期間及び金額の補正）の説明
- // 新統合小学校開校計画推進会議へ説明
- // 関係保護者等説明会を開催