

入札および設計図書に関する質問回答書	
工 事 名	令和５・６年度 新たな小学校づくり事業 新統合小学校建築工事
入札予定日	令和５年６月２７日（火）
質問事項	回 答
質問１ 外部見え掛かりになる鉄骨柱の仕上げについて意匠図「B-026」立面図にて、昇降口庇の柱が鉄骨SOP仕上げとなっておりますが、意匠図「B-046」断面詳細図(3)ではフッ素樹脂塗装 亜鉛メッキ処理となっております。また、意匠図「B-047」断面詳細図(4)では X18 通りの見え掛かりの柱仕上げはフッ素樹脂塗装 亜鉛メッキ処理となっている為、外部見え掛かりとなる鉄骨柱の仕上げ方法は、亜鉛メッキ処理の上、フッ素樹脂塗装と考えてよろしいでしょうか。 また、外部見え掛かりとなる鉄骨梁(Y4 通りの持ち出し部及び X18 通り持ち出し部)についても同様の仕上げと考えてよろしいでしょうか。	回答１ 宜しいです。
質問２ 庇について、 意匠図「B-024」２階平面図では Y10 通りの外側と X14 通りから左側に屋根が持ち出されていますが、構造図「S-15」２階上部梁伏図では庇が確認できません。庇の有無、及び詳細のご指示をお願いいたします。	回答２ 必要です。意匠図（B-044,B-045）の通りです。構造参考資料（資料１）を提出します。
質問３ 屋根勾配方向について 意匠図「B-025」屋根伏図では、Y9～10・X14～15 間の屋根(前室 ２ と洗浄室上部)の勾配方向が Y10 通りに向かって水下となっておりますが、構造図「S-20」軸組図(3)では Y9 通りに向かい水下となっております。どちらを正とすればよろしいでしょうか。	回答３ 意匠図 B-025 図を参照とします。

質問事項	回 答
質問 4 B-135 体育館舞台設備詳細図 引分緞帳 手動開閉式と記載ありますが、内訳書No.135 は電動開閉式と相違あります。どちらを正とするか指示願います。	回答 4 手動開閉式としてください。
質問 5 B-135 体育館舞台設備詳細図 美術バトン 電動昇降ワイヤ巻取式と記載ありますが、内訳書No.136 は手動開閉ロープ引式と相違あります。どちらを正とするか指示願います。また、マグネットバトンと説明ありますが詳細を教示願います。	回答 5 手動開閉ロープ引式としてください。 マグネットバトンとありますが、吊りものをクリップ等で吊り下げられる仕様としてください。
質問 6 S-12 杭、ピット伏図 内訳書No.12～15 杭施工者から既製杭の納期は発注から 4 ヶ月、工期は実働 76 日を想定すると連絡されました。契約後 7 ヶ月以上杭工事に係ると全体工期に影響すると考えます。何か良い案があれば教示願います。 また、杭打ち機械を増やす場合は機械の運搬・組立・解体費を別途協議願います。	回答 6 全体工程厳守を原則に、杭打機を増やし工期の短縮を図るなどが想定されます。必要に応じ、現場協議により対応を図ります。。
質問 7 S-12 杭、ピット伏図 杭工事仕様に本杭長の最終決定は試験杭の打設結果をみて決定と記載ありますが、試験杭の前に発注して製作を進めるためこの対応はできないことをご了承願います。また、試験杭を+1m で行う場合は別途費用を協議願います。	回答 7 了承。試験杭の+1mについては行いません。

質問事項	回 答
質問 8 B-096～099 建具表(6)～(9) 内訳書No.42～45 木製建具 WD-101/102/106/107/112/ 117/201/202/206/208 ・ WW-101 ・ GP-101 ～ 104/201 の枠及び方立の項目が木工事にありませ ん。造作材米松上小節 10 m²に含まれると考えて良 いでしょうか。指示願います。	回答 8 含まれます。
質問 9 B-044～048 断面詳細図(1)～(5) 屋根面断熱 材グラスウール受材 LGS、内訳書No.56 斜め天井軽鉄下 地 19 型下地張りなし@225 3477 m²と記載あ りますが、軽量鉄骨天井下地野縁 19 形でのグラス ウール 16 kgの取付はできないと考えます。部材変更の 場合は別途協議願います。	回答 9 設計図通りとする。取付け仕様については現場 協議とします。
質問 1 0 B-053 部分詳細図(1) 19～20 天井図に耐震ク リップと記載ありますが、図面特記及び内訳書 金 属工事 軽量鉄骨天井下地に耐震天井という記載 はありません。耐震天井として仕様が変わる場合 は別途協議願います。	回答 1 0 耐震天井ではありません。仕様については安全 性を最大限考慮し、現場協議にて決定します。
質問 1 1 B-053 部分詳細図(1) 22 ルーバー図に天井下地 が記載され、内訳書No.55 天井軽鉄下地ダブル野縁 25 型@300 485 m²とあります。特定天井として 仕様が変わる場合は別途協議願います。	回答 1 1 特定天井ではありません。
質問 1 2 図面と金抜設計書の照明器具の台数に差異があ ります。(LSS9-4-48LN : 図面 40 台・設計書 38 台、LSS9-4-65LN : 図面 126 台・設計書 125 台、 DL1 : 図面 28 台・設計書 24 台、DL3 : 図面 0 台・ 設計書 2 台、DL4 : 図面 152 台・設計書 143 台、 DL6 : 図面 118 台・設計 117 台) 図面からの数量 で積算をすれば良いですか。	回答 1 2 積算台数について下記の通りとします。 LSS9-4-48LN : 39 台、LSS9-4-65LN : 125 台、 DL1 : 28 台、DL3 : 0 台、DL4 : 152 台、DL6 : 118 台

質問 1 3 (図面 E-51、53、57、59) 拡声設備の FM アンテナ、AM アンテナ、テレビ 共同受信設備の UHF アンテナと BS アンテナが 2 本のポールで屋根上に設置する図面になっていますが、積雪地の事を考慮して屋根上の設置は止めた方が良くと思います。協議をお願いします。	回答 1 3 現場協議にて決定します。
質問 1 4 換気設備 シロッコファンFS-1-1 FE-1-1 FE-1-2鋼製架台での施工ですか。鋼材の種類を教えてください。(図面：M-05 MA-05)	回答 1 4 鋼製架台になります。 種類は「公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)(令和4年版) p116. 形鋼振れ止め支持部材選定表(一)」を参考としてください。
質問 1 5 体育館棟 長方形ダクト保温・スパイラルダクト保温屋内露出の仕様をお教え願います。(内訳書：別紙明細-024 NO.103)	回答 1 5 グラスウール保温t25としてください。外装はカラー亜鉛鉄板としてください。
質問 1 6 別紙内訳書NO. 60, 61確認をお願いします。(図面：MP-04 MP-05 内訳書：細目別 NO. 60 NO. 61)	回答 1 6 別紙内訳書に青字にて追記いたしましたので、ご確認下さい。(資料 2) ※補足事項 構造図 S-01 の壁開口補強の仕様に対して、一部見えづらい部分がありましたので修正した図面を添付いたします。(資料 3)