

令和7年(2025年)農業用水の渇水対応経過について

- 7月11日 6月以降の少雨による渇水対策事業の実施を決定、必要予算を補正(7月11日専決)
1) 農業用水の渇水対策事業補助金 3,500千円
2) 臨時給水所開設 4か所(秋津、有尾、戸狩、関沢) 予算計上なし
- 31日 蓮揚水機場(所有者:蓮区用水委員会)が千曲川水位低下により取水不能となったため、市(道路河川課)所有の排水ポンプ2基(吐出力7.5 m³/分×2)設置
【稼働期間:7/31~8/6、8/15~19】
- 8月1日 渇水対策事業に係る追加対応(3事項)を決定、必要予算を補正(8月1日専決)
1) 給水車による田への配水 2,000千円
2) 長峰揚水機場仮設ポンプ設置経費 2,300千円
3) 農業用水の渇水対策補助金の拡充(※) 2,250千円 計 6,550千円
※補助対象者の拡大、補助上限額の増額
- 4日 農林水産省より長峰揚水機場(所有者:下水内中部土地改良区)設置用の仮設ポンプ到着〔陸上ポンプ1基(吐出力2t/分)〕
- 4日~6日 給水車による田への配水〔配水場所:柳原地区〕
給水車:3台(3t×1台、2t×2台)
配水量:8/4 89t(延べ38台)
8/5 87t(〃37台)
+) 8/6 76t(〃32台)
計 252t(〃107台)
- 7日 未明からの降雨で末端の水田まで水が行き渡ったため、柳原地区渇水対策委員会と協議を行い、8月18日まで給水車による田への配水作業の一時休止を決定。
- 8日 農林水産省より長峰揚水機場設置用の仮設ポンプ到着、設置完了
〔水中ポンプ6基(吐出力5t/分×4基、2t/分×2基)、発電機:3基〕
【稼働期間:8月7日以降の降雨により千曲川水位上昇のため、現時点稼働なし】
- 18日 柳原地区渇水対策委員会と再協議。ため池の貯水量が回復し、8月末までの必要水量が確保できる見通しのため、当初8月22日まで予定していた給水車による田への配水作業の終了を決定
- 19日 蓮揚水機場:仮設による揚水対応が不要となったため、仮設ポンプを撤去

蓮揚水機場 仮設ポンプ設置 (令和7年(2025年)7月31日)
【水中ポンプ(吐出量7.5t/分)×2基】





長峰揚水機場 仮設ポンプ設置（令和7年(2025年) 8月8日）
【水中ポンプ6基（吐出量5t/分×4基、2t/分×2基）】



給水車による水田への配水【柳原地区】（令和7年（2025年）8月4日～6日）

