■「(仮)飯山ぷらざ」建設検討委員会　会議スケジュール

			2012年(平成24年)												2013年(平成25年)		
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
「(仮)飯山ぷらざ」建設検討委員会	検討項目	報告書の確認	⑦														
		建設方針の確認				⑧											
		施設内容の基本検討					⑨										
		基本設計の確認							⑩								
	議会・市民等			建設方針策定～発表						基本設計説明							
	委託業務			コンサル業者選定～決定			基本設計業務				実施設計業務				確認申請手続き等		

■「(仮)飯山ぷらざ」建設計画スケジュール

年度	平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度			
四半期	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
「(仮)飯山ぷらざ建設」 事業費2，500，000千円 ※現市民会館取壊し費用含む	基本設計	用地取得 実施設計		監　理　業　務									ぷらざ OPEN 市民会館解体	城山西曲輪整備	城山公園 OPEN	
					建　設　工　事								外構工事			